



# **CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALBA HERCULANO NA LOCALIDADE DE TAÍBA EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE /CE

LOCAL DISTRITO DE TAIBA NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

TABELA 01 SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%

DATA: 02 DE DEZEMBRO DE 2021

BDI: 27,12%



**DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA** -  
Estado do Ceará Rua Três de Novembro, nº34  
Sala 01 - CEP: 62.1500-000  
Santana do Acaraú - CE Fone: (88)  
9.9632-3394 - CNPJ nº 24.669.607/0001-27  
E-mail: dsolucoesemengenharia@outlook.com

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 82.089,81	17,00%	R\$ 13.955,27	17,00%	R\$ 13.955,27	17,00%	R\$ 13.955,27	17,00%	R\$ 13.955,27	17,00%	R\$ 13.955,27	15,00%	R\$ 12.313,47	R\$ 82.089,81
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.703,52	50,00%	R\$ 17.351,76	25,00%	R\$ 8.675,88	25,00%	R\$ 8.675,88	-	-	-	-	-	-	R\$ 34.703,52
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.856,00	10,00%	R\$ 885,60	10,00%	R\$ 885,60	10,00%	R\$ 885,60	20,00%	R\$ 1.771,20	50,00%	R\$ 4.428,00	0,00%	-	R\$ 8.856,00
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 26.408,87	10,00%	R\$ 2.640,89	20,00%	R\$ 5.281,77	20,00%	R\$ 5.281,77	25,00%	R\$ 6.602,22	25,00%	R\$ 6.602,22	0,00%	-	R\$ 26.408,87
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 48.913,76	10,00%	R\$ 4.891,38	20,00%	R\$ 9.782,75	20,00%	R\$ 9.782,75	50,00%	R\$ 24.456,88	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 48.913,76
6	REVESTIMENTOS	R\$ 48.048,34	20,00%	R\$ 9.609,67	20,00%	R\$ 9.609,67	20,00%	R\$ 9.609,67	10,00%	R\$ 4.804,83	20,00%	R\$ 9.609,67	10,00%	R\$ 4.804,83	R\$ 48.048,34
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 466.178,93	-	-	10,00%	R\$ 46.617,89	20,00%	R\$ 93.235,79	20,00%	R\$ 93.235,79	25,00%	R\$ 116.544,73	25,00%	R\$ 116.544,73	R\$ 466.178,93
8	COBERTURA	R\$ 59.761,34	-	-	0,00%	-	25,00%	R\$ 14.940,34	25,00%	R\$ 14.940,34	25,00%	R\$ 14.940,34	25,00%	R\$ 14.940,34	R\$ 59.761,34
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 628,36	-	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 314,18	50,00%	R\$ 314,18	0,00%	-	R\$ 628,36
10	PISOS	R\$ 162.842,72	-	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 81.421,36	50,00%	R\$ 81.421,36	0,00%	-	R\$ 162.842,72
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 61.012,96	-	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 30.506,48	30,00%	R\$ 18.303,89	20,00%	R\$ 12.202,59	R\$ 61.012,96
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 36.629,42	-	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 18.314,71	30,00%	R\$ 10.988,83	20,00%	R\$ 7.325,88	R\$ 36.629,42
13	PINTURA	R\$ 212.585,35	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 106.292,68	50,00%	R\$ 106.292,68	R\$ 212.585,35
14	SERVIÇOS DIVERSOS/PAISAGISMO	R\$ 170.170,20	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 85.085,10	50,00%	R\$ 85.085,10	R\$ 170.170,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.418.829,58</b>	<b>3,48%</b>	<b>49.334,56</b>	<b>10,16%</b>	<b>94.808,83</b>	<b>21,18%</b>	<b>156.367,06</b>	<b>41,64%</b>	<b>290.323,25</b>	<b>74,66%</b>	<b>468.486,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>359.509,62</b>	<b>R\$ 1.418.829,58</b>

