



**SEINFRA**

PREFEITURA DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



# **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE**

**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE JACARÉ - DISTRITO SEDE**

LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
 TABELA 01: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%  
 DATA: 04 DE MARÇO DE 2022  
 BDI: 27,12%



**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.966,39	33,00%	R\$ 1.308,91	33,00%	R\$ 1.308,91	34,00%	R\$ 1.348,57	R\$ 3.966,39
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.200,35	50,00%	R\$ 2.100,18	50,00%	R\$ 2.100,18	0,00%	-	R\$ 4.200,35
3	PAREDES/PAINEIS	R\$ 1.948,59	10,00%	R\$ 194,86	50,00%	R\$ 974,30	40,00%	R\$ 779,44	R\$ 1.948,59
4	PISOS	R\$ 19.635,04	10,00%	R\$ 1.963,50	50,00%	R\$ 9.817,52	40,00%	R\$ 7.854,02	R\$ 19.635,04
5	ACABAMENTOS E PINTURA	R\$ 7.487,53	0,00%	-	50,00%	R\$ 3.743,77	50,00%	R\$ 3.743,77	R\$ 7.487,53
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 23.166,88	0,00%	-	50,00%	R\$ 11.583,44	50,00%	R\$ 11.583,44	R\$ 23.166,88
7	SERVIÇOS DIVERSOS/PAISAGISMO	R\$ 47.657,58	0,00%	-	50,00%	R\$ 23.828,79	50,00%	R\$ 23.828,79	R\$ 47.657,58
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 108.062,36</b>	<b>5,15%</b>	<b>5.567,45</b>	<b>54,53%</b>	<b>58.356,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>49.138,02</b>	<b>R\$ 108.062,36</b>

