



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINAN



**SEINFRA**

PREFEITURA DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA, DEPÓSITO E BANHEIRO - CEDI ARCO IRIS RV\_03**

OBRA: Construção de 2 Salas de Aula, depósito e banheiro - CEDI ARCO IRIS  
 BDI: 26,00%  
 SEINFRA: 026.1 (Desonerada)  
 ENC. SOCIAIS: 85,20%

PREFEITURA DE  
**SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data: 02/06/2021  
 Área Total: 7,54 m²  
 Valor Total: 278.746,16  
 Valor Total/m²: R\$ 36.968,99/m²

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 9.732,53	33,33%	R\$ 3.244,18	33,33%	R\$ 3.244,18	33,33%	R\$ 3.244,18	R\$ 9.732,53
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.879,95	100,00%	R\$ 8.879,95	-	-	-	-	R\$ 8.879,95
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.208,78	100,00%	R\$ 6.208,78	-	-	-	-	R\$ 6.208,78
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 41.013,99	60,00%	R\$ 24.608,39	40,00%	R\$ 16.405,59	-	-	R\$ 41.013,99
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 28.353,44	-	-	80,00%	R\$ 22.682,76	20,00%	R\$ 5.670,69	R\$ 28.353,44
6	REVESTIMENTOS	R\$ 51.506,37	-	-	40,00%	R\$ 20.602,55	60,00%	R\$ 30.903,82	R\$ 51.506,37
7	COBERTURA	R\$ 39.041,18	-	-	80,00%	R\$ 31.232,94	20,00%	R\$ 7.808,24	R\$ 39.041,18
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.906,82	-	-	100,00%	R\$ 3.906,82	-	-	R\$ 3.906,82
9	PISOS	R\$ 23.503,64	-	-	20,00%	R\$ 4.700,73	80,00%	R\$ 18.802,91	R\$ 23.503,64
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.218,70	-	-	80,00%	R\$ 10.574,96	20,00%	R\$ 2.643,74	R\$ 13.218,70
11	DADOS E LÓGICA	R\$ 808,76	-	-	80,00%	R\$ 647,01	20,00%	R\$ 161,75	R\$ 808,76
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 20.831,21	-	-	80,00%	R\$ 16.664,96	20,00%	R\$ 4.166,24	R\$ 20.831,21
13	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 5.122,43	-	-	20,00%	R\$ 1.024,49	80,00%	R\$ 4.097,94	R\$ 5.122,43
14	PINTURA	R\$ 23.894,31	-	-	-	-	100,00%	R\$ 23.894,31	R\$ 23.894,31
15	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.474,23	-	-	-	-	100,00%	R\$ 1.474,23	R\$ 1.474,23
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.249,83	33,33%	R\$ 416,61	33,33%	R\$ 416,61	33,33%	R\$ 416,61	R\$ 1.249,83
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 278.746,16</b>	<b>15,55%</b>	<b>43.357,91</b>	<b>47,39%</b>	<b>132.103,59</b>	<b>37,05%</b>	<b>103.284,66</b>	<b>R\$ 278.746,16</b>



Alexandre Lima Soares e Silva  
 CPF 035.471.743-09  
 Engenheiro Fiscal - 57882 CE  
 Sec de Infraestruturas São Gonçalo do Amarante - CE