



SEINFRA

PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | REFORMA - CEDI PLÁCIDO ALCÂNTARA

OBRA: REFORMA - CEDI PLÁCIDO ALCÂNTARA
 LOCAL: SEDE - SÃO GONÇALO DO AMARANTE CE
 DATA: 03 DE FEVEREIRO DE 2021

BDI: 27,12%

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
 DO AMARANTE**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

SEINFRA
 Secretaria
 de Infraestrutura

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.059,11	100,00%	R\$ 22.059,11	-	-	-	-	R\$ 22.059,11
2	FUNDAÇÕES	R\$ 3.514,36	100,00%	R\$ 3.514,36	-	-	-	-	R\$ 3.514,36
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 14.029,18	80,00%	R\$ 11.223,34	20,00%	R\$ 2.805,84	-	-	R\$ 14.029,18
4	PISOS	R\$ 66.962,18	40,00%	R\$ 26.784,87	60,00%	R\$ 40.177,31	-	-	R\$ 66.962,18
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.693,82	100,00%	R\$ 4.693,82	-	-	-	-	R\$ 4.693,82
6	INSTALAÇÕES	R\$ 51.087,91	-	-	80,00%	R\$ 40.870,33	20,00%	R\$ 10.217,58	R\$ 51.087,91
7	COBERTA E FORRO	R\$ 45.405,78	-	-	60,00%	R\$ 27.243,47	40,00%	R\$ 18.162,31	R\$ 45.405,78
8	REVESTIMENTOS	R\$ 64.109,60	-	-	60,00%	R\$ 38.465,76	40,00%	R\$ 25.643,84	R\$ 64.109,60
9	PINTURA	R\$ 5.920,93	-	-	40,00%	R\$ 2.368,37	60,00%	R\$ 3.552,56	R\$ 5.920,93
10	ESQUADRIAS	R\$ 47.303,25	-	-	-	-	100,00%	R\$ 47.303,25	R\$ 47.303,25
11	PÓRTICO ENTRADA	R\$ 7.703,38	-	-	-	-	100,00%	R\$ 7.703,38	R\$ 7.703,38
12	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 10.327,96	-	-	70,00%	R\$ 7.229,57	30,00%	R\$ 3.098,39	R\$ 10.327,96
TOTAL		R\$ 343.117,45	19,90%	68.275,50	46,39%	159.160,64	33,71%	115.681,31	R\$ 343.117,45

Diego Fernando Lima
 DIEGO FERNANDO LIMA
 ENGº CIVIL - CREA: 56373 - D
 CPF: 022.224.053-94

