



Obra: Construção de Praça na Comunidade Umarituba
 Local: São Gonçalo do Amarante/ CE
 BDI = 26,43 %

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
I URBANIZAÇÃO DA PRAÇA						R\$ 204.369,47
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.384,89	18.384,89 100,00%	-	-	R\$ 18.384,89
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.463,15	2.463,15 100,00%	-	-	R\$ 2.463,15
3	DRENAGEM	R\$ 29.558,68	29.558,68 100,00%	-	-	R\$ 29.558,68
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 8.592,61	1.718,52 20,00%	6.874,09 80,00%	-	R\$ 8.592,61
5	REVESTIMENTOS	R\$ 3.791,43	3.791,43 100,00%	-	-	R\$ 3.791,43
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 59,79	11,96 20,00%	47,83 80,00%	-	R\$ 59,79
7	PISOS	R\$ 52.440,73	26.220,37 50,00%	26.220,37 50,00%	-	R\$ 52.440,73
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.739,64	747,93 20,00%	1.495,86 40,00%	1.495,86 40,00%	R\$ 3.739,64
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 43.649,55	-	21.824,78 50,00%	21.824,78 50,00%	R\$ 43.649,55
10	PINTURA	R\$ 906,40	181,28 20,00%	362,56 40,00%	362,56 40,00%	R\$ 906,40
11	URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO	R\$ 31.287,88	-	15.643,94 50,00%	15.643,94 50,00%	R\$ 31.287,88
12	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.325,71	-	1.162,86 50,00%	1.162,86 50,00%	R\$ 2.325,71
13	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.169,00	2.389,43 33,33%	2.389,43 33,33%	2.390,14 33,34%	R\$ 7.169,00
TOTAL GERAL		R\$ Parcial	R\$ 85.467,64	R\$ 76.021,70	R\$ 42.880,13	R\$ 204.369,47
		%	41,82%	37,20%	20,98%	100,00%
R\$ 204.369,47		R\$ Acumulado	R\$ 85.467,64	R\$ 161.489,34	R\$ 204.369,47	R\$ 204.369,47
		% Acumulada	41,82%	79,02%	100,00%	100,00%