



SEINFRA

PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

REFORMA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

LOCAL MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
 TABELA 01 SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%
 DATA: 21 DE FEVEREIRO DE 2022
 BDI: 27,12%



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | TOTAL |
|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 8.555,61 | 33,00% | R\$ 2.823,35 | 33,00% | R\$ 2.823,35 | 34,00% | R\$ 2.908,91 | R\$ 8.555,61 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 6.585,00 | 50,00% | R\$ 3.292,50 | 50,00% | R\$ 3.292,50 | 0,00% | - | R\$ 6.585,00 |
| 3 | PAINÉIS/ ESQUADRIAS | R\$ 20.310,66 | 10,00% | R\$ 2.031,07 | 50,00% | R\$ 10.155,33 | 40,00% | R\$ 8.124,26 | R\$ 20.310,66 |
| 4 | PISOS | R\$ 91.446,79 | 10,00% | R\$ 9.144,68 | 50,00% | R\$ 45.723,40 | 40,00% | R\$ 36.578,72 | R\$ 91.446,79 |
| 5 | ACABAMENTOS E PINTURA | R\$ 7.868,72 | 0,00% | - | 50,00% | R\$ 3.934,36 | 50,00% | R\$ 3.934,36 | R\$ 7.868,72 |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 3.864,65 | 0,00% | - | 50,00% | R\$ 1.932,33 | 50,00% | R\$ 1.932,33 | R\$ 3.864,65 |
| 7 | SERVIÇOS DIVERSOS/PAISAGISMO | R\$ 119.396,18 | 0,00% | - | 50,00% | R\$ 59.698,09 | 50,00% | R\$ 59.698,09 | R\$ 119.396,18 |
| TOTAL | | R\$ 258.027,61 | 6,70% | 17.291,60 | 56,14% | 127.559,35 | 100,00% | 113.176,66 | R\$ 258.027,61 |