



CRONOGRAMA FÍSICO-FINAN



SEINFRA

**PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA - EEF JOAQUIM PACHECO

OBRA: Construção de 2 Salas de Aula - EEF JOAQUIM PACHECO

BDI: 26,00%

SEINFRA: 026.1 (Desonerada)

ENC. SOCIAIS: 85,20%



PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data: 11/03/2021
Área Total: 7,54 m²
Valor Total: 181.191,84
Valor Total/m²: R\$ 24.030,75/m²

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.288,49	33,33%	R\$ 1.762,83	33,33%	R\$ 1.762,83	33,33%	R\$ 1.762,83	33,33%	R\$ 5.288,49
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.553,74	100,00%	R\$ 11.553,74	100,00%	-	-	-	-	R\$ 11.553,74
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 399,23	100,00%	R\$ 399,23	100,00%	-	-	-	-	R\$ 399,23
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 29.614,37	50,00%	R\$ 14.807,18	50,00%	R\$ 14.807,18	50,00%	-	-	R\$ 29.614,37
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 11.704,58	-	-	80,00%	R\$ 9.363,67	80,00%	R\$ 2.340,92	20,00%	R\$ 11.704,58
6	REVESTIMENTOS	R\$ 31.615,04	-	-	40,00%	R\$ 12.646,02	40,00%	R\$ 18.969,03	60,00%	R\$ 31.615,04
7	COBERTURA	R\$ 30.145,18	-	-	80,00%	R\$ 24.116,14	80,00%	R\$ 6.029,04	20,00%	R\$ 30.145,18
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.791,80	-	-	100,00%	R\$ 2.791,80	100,00%	-	-	R\$ 2.791,80
9	PISOS	R\$ 26.792,75	-	-	20,00%	R\$ 5.358,55	20,00%	R\$ 21.434,20	80,00%	R\$ 26.792,75
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.686,26	-	-	80,00%	R\$ 9.349,00	80,00%	R\$ 2.337,25	20,00%	R\$ 11.686,26
11	DADOS E LÓGICA	R\$ 1.336,09	-	-	80,00%	R\$ 1.068,88	80,00%	R\$ 267,22	20,00%	R\$ 1.336,09
12	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 2.284,14	-	-	-	-	100,00%	R\$ 2.284,14	100,00%	R\$ 2.284,14
13	PINTURA	R\$ 13.966,43	-	-	20,00%	R\$ 2.793,29	20,00%	R\$ 11.173,14	80,00%	R\$ 13.966,43
14	SINALIZAÇÃO	R\$ 368,56	-	-	-	-	100,00%	R\$ 368,56	100,00%	R\$ 368,56
15	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.645,19	33,33%	R\$ 548,40	33,33%	R\$ 548,40	33,33%	R\$ 548,40	33,33%	R\$ 1.645,19
TOTAL		R\$ 181.191,84	16,04%	29.071,38	46,69%	84.605,75	37,26%	67.514,71	37,26%	R\$ 181.191,84

Alexandre Lima Soares e Silva
CPF 035.471.743-09
Engenheiro Fiscal - 57802 CE
Sec de Infraestrutura São Gonçalo do Amarante - Ce

