

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CONSTRUÇÃO DE ARENINHA TIPO II

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA TIPO II
 LOCAL: LOCALIDADE DIVERSAS EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
 TABELA Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%
 BDI: 27,12%



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 28.628,00	33,33%	R\$ 9.542,67	33,33%	R\$ 9.542,67	33,33%	R\$ 9.542,67	R\$ 28.628,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.082,61	100,00%	R\$ 13.082,61	-	-	-	-	R\$ 13.082,61
3	CALÇADA	R\$ 22.052,28	-	-	50,00%	R\$ 11.026,14	50,00%	R\$ 11.026,14	R\$ 22.052,28
4	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 362.465,39	25,00%	R\$ 90.616,35	25,00%	R\$ 90.616,35	50,00%	R\$ 181.232,70	R\$ 362.465,39
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA P/ CAMPO DE FUTEBOL INCLUINDO O PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS ENTRE FIOS COM LASTROS DE AREIA DE RIO EGRÂNULOS DE BORRACHA PARA AMORTECIMENTO E LINHAS DE	R\$ 357.169,25	-	-	-	-	100,00%	R\$ 357.169,25	R\$ 357.169,25
6	OBRAS DE DRENAGEM	R\$ 15.840,89	-	-	-	-	100,00%	R\$ 15.840,89	R\$ 15.840,89
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 40.516,99	-	-	25,00%	R\$ 10.129,25	75,00%	R\$ 30.387,74	R\$ 40.516,99
8	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 10.234,47	-	-	-	-	100,00%	R\$ 10.234,47	R\$ 10.234,47
9	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.076,72	-	-	-	-	100,00%	R\$ 2.076,72	R\$ 2.076,72
TOTAL		R\$ 852.066,60	13,29%	113.241,63	14,24%	121.314,40	72,47%	617.510,58	R\$ 852.066,60

DIEGO FERNANDO LIMA
 ENG.º CIVIL - CREA: 56373 - D
 CPF: 022.224.053-94

