



SEINFRA

PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


DIEGO FERNANDO LIMA
ENGRº CIVIL - CREA: 56373 - D
CPF: 022.224.053-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

REFORMA DA QUADRA DO SIUPÉ (COBERTA NOVA)



LOCAL: DISTRITO DE SIUPÉ NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

TABELA 01: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%

DATA: 16/2/2023

BDI: 27,12%



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 43.624,79	17,00%	R\$ 7.416,21	17,00%	R\$ 7.416,21	17,00%	R\$ 7.416,21	17,00%	R\$ 7.416,21	17,00%	R\$ 7.416,21	15,00%	R\$ 6.543,72	R\$ 43.624,79
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.944,96	50,00%	R\$ 1.472,48	25,00%	R\$ 736,24	25,00%	R\$ 736,24	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.944,96
3	ESTRUTURA, PAREDES E PAINÉIS	R\$ 57.725,66	10,00%	R\$ 5.772,57	10,00%	R\$ 5.772,57	10,00%	R\$ 5.772,57	20,00%	R\$ 11.545,13	50,00%	R\$ 28.862,83	0,00%	-	R\$ 57.725,66
4	PINTURA	R\$ 135.932,83	10,00%	R\$ 13.593,28	20,00%	R\$ 27.186,57	20,00%	R\$ 27.186,57	25,00%	R\$ 33.983,21	25,00%	R\$ 33.983,21	0,00%	-	R\$ 135.932,83
5	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 150.306,38	10,00%	R\$ 15.030,64	20,00%	R\$ 30.061,28	20,00%	R\$ 30.061,28	50,00%	R\$ 75.153,19	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 150.306,38
6	COBERTA	R\$ 405.584,46	20,00%	R\$ 81.116,89	20,00%	R\$ 81.116,89	20,00%	R\$ 81.116,89	10,00%	R\$ 40.558,45	20,00%	R\$ 81.116,89	10,00%	R\$ 40.558,45	R\$ 405.584,46
7	RECUPERAÇÃO DOS PILARES / ESTRUTURA	R\$ 18.979,94	-	-	10,00%	R\$ 1.897,99	20,00%	R\$ 3.795,99	20,00%	R\$ 3.795,99	25,00%	R\$ 4.744,99	25,00%	R\$ 4.744,99	R\$ 18.979,94
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO	R\$ 54.110,28	-	-	0,00%	-	25,00%	R\$ 13.527,57	25,00%	R\$ 13.527,57	25,00%	R\$ 13.527,57	25,00%	R\$ 13.527,57	R\$ 54.110,28
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 29.155,60	-	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 14.577,80	50,00%	R\$ 14.577,80	0,00%	-	R\$ 29.155,60
10	URBANIZAÇÃO	R\$ 45.342,87	-	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 22.671,44	50,00%	R\$ 22.671,44	0,00%	-	R\$ 45.342,87
11	ESQUADRIAS / FERRAGENS / ALAMBRADO	R\$ 64.600,88	-	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 32.300,44	50,00%	R\$ 32.300,44	0,00%	-	R\$ 64.600,88
12	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.881,16	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 940,58	50,00%	R\$ 940,58	R\$ 1.881,16
TOTAL		R\$ 1.010.189,81	12,31%	124.402,07	27,57%	154.187,75	44,36%	169.613,31	66,46%	223.228,98	86,94%	206.900,93	93,41%	65.374,72	R\$ 1.010.189,81

DIEGO FERNANDO LIMA
 ENGEº CIVIL - CREA: 56373 - D
 CPF: 022.224.053-94

