

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEDI MARIA HERCULIA NA LOCALIDADE DO CAGADO EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE
 BDI: 27,12%
 SEINFRA: 026.1 (Desonerada)
 DURAÇÃO: 6 MESES
 OBRA



PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 SEINFRA

CRONOGRAMA FISCO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 60.229,97	25,00%	R\$ 15.057,49	25,00%	R\$ 15.057,49	25,00%	R\$ 15.057,49	25,00%	R\$ 15.057,49	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 60.229,97
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.181,33	50,00%	R\$ 8.590,67	25,00%	R\$ 4.295,33	25,00%	R\$ 4.295,33	-	-	-	-	-	-	R\$ 17.181,33
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 11.757,74	10,00%	R\$ 1.175,77	10,00%	R\$ 1.175,77	10,00%	R\$ 1.175,77	20,00%	R\$ 2.351,55	50,00%	R\$ 5.878,87	0,00%	-	R\$ 11.757,74
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 115.780,93	10,00%	R\$ 11.578,09	20,00%	R\$ 23.156,19	20,00%	R\$ 23.156,19	25,00%	R\$ 28.945,23	25,00%	R\$ 28.945,23	0,00%	-	R\$ 115.780,93
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 58.035,46	10,00%	R\$ 5.803,55	20,00%	R\$ 11.607,09	20,00%	R\$ 11.607,09	50,00%	R\$ 29.017,73	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 58.035,46
6	REVESTIMENTOS	R\$ 43.057,01	20,00%	R\$ 8.611,40	20,00%	R\$ 8.611,40	20,00%	R\$ 8.611,40	10,00%	R\$ 4.305,70	20,00%	R\$ 8.611,40	10,00%	R\$ 4.305,70	R\$ 43.057,01
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 28.131,86	-	-	10,00%	R\$ 2.813,19	20,00%	R\$ 5.626,37	20,00%	R\$ 5.626,37	25,00%	R\$ 7.032,97	25,00%	R\$ 7.032,97	R\$ 28.131,86
8	COBERTURA	R\$ 53.559,22	-	-	0,00%	-	25,00%	R\$ 13.389,81	25,00%	R\$ 13.389,81	25,00%	R\$ 13.389,81	25,00%	R\$ 13.389,81	R\$ 53.559,22
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.178,65	-	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 2.089,33	50,00%	R\$ 2.089,33	0,00%	-	R\$ 4.178,65
10	PISOS	R\$ 69.783,29	-	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 34.891,65	50,00%	R\$ 34.891,65	0,00%	-	R\$ 69.783,29
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 125.288,97	-	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 62.644,49	30,00%	R\$ 37.586,69	20,00%	R\$ 25.057,79	R\$ 125.288,97
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 72.393,54	-	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 36.196,77	30,00%	R\$ 21.718,06	20,00%	R\$ 14.478,71	R\$ 72.393,54
13	PINTURA	R\$ 29.474,73	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 14.737,37	50,00%	R\$ 14.737,37	R\$ 29.474,73
14	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 75.100,14	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 37.550,07	50,00%	R\$ 37.550,07	R\$ 75.100,14
TOTAL		R\$ 763.952,84	6,65%	50.816,97	15,38%	66.716,47	26,23%	82.919,46	56,93%	234.516,11	84,74%	212.431,43	100,00%	116.552,41	R\$ 763.952,84

Alexandre Lima Soares e Silva
 CPF 035.471.743-09
 Engenheiro Fiscal - 57802 CE
 Sec. de Infraestrutura São Gonçalo do Amarante - CE